

प्रगति बिबरण

पालुगटार नगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणको कार्यप्रगति बिबरण:

यस पालुगटार नगरपालिकाको निर्माणाधीन कार्यालय भवनको पहिलो बोलपत्र अन्तरगत कार्य सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको लागि ठेक्का एम/यश खानी/ब्राइट/कुंवर जेवी कोटेस्वोर, काठमाडौं संग मिति: २०७५/०३/२२ मा सम्झौता भई १८ महिना भित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा हालसम्म ठेकेदारबाट भएको निर्माण कार्यको प्रगति बिबरण यस प्रकार रहेको छ ।

Contract No.: PMUN/GORKHA/01/2074/75

Contractor's Name: एम/यश खानी/ब्राइट/कुंवर जेवी कोटेस्वोर, काठमाडौं

Contract Date: 2075/03/22

Contract Period: 18 Months

Contract Amount: 47960029.14 without VAT

Work progress:

- 1) Shear wall casting works Basement floor: 50% completed.
- 2) Rebar works Basement floor: completed.
- 3) Compacting, curing and filling of soil on Basement floor: nearly completed.

हालसम्मको कार्य प्रगति हेर्दा सन्तोषजनक रहेको तथा यही गतिमा काम हुँदा निर्धारित समय भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ । ठेकेदारको तर्फबाट पनि समयमानै कार्यसम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।



Note: As per work progress we were assure that contractors will finish the construction works on contract period and specified quality.